Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.07.30 14:19:31 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθμό **19/2025** συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κυθήρων

Αρ. Απόφασης: 106/2025

Θέμα:Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΙΑΝΙΚΑ - ΚΑΡΑΒΑΣ», συμβατικού αντικειμένου 104.943,17 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου 'Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.

Σήμερα στις 25/07/2025, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ. στην αίθουσα «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» του Δημαρχείου Κυθήρων, συνήλθε σε τακτική μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ZOOM σε πραγματικό χρόνο) συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κυθήρων, μετά την από 21/07/2025, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που απεστάλη νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη, σύμφωνα με τα άρθρα 72, 73 και 74 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023, το άρθρο 10 του Ν.5039/2023 και το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Αφού διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ευρέθησαν παρόντα 4, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Πρόεδρος) –(Δια ζώσης)
2. ΣΟΥΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (Αντιπρόεδρος) – (Δια ζώσης)
3. ΚΟΜΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – (Δια ζώσης)
4. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ– (Δια ζώσης)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Καίτοι Νομίμως Κληθέντα

1. ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, την Αναπλ. Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Αλεζίδου Πολυξένης, σύμφωνα με την 42/2024 (αρ. πρωτ. 245/22-01-2024) Απόφαση του Δημάρχου Κυθήρων (ΑΔΑ: ΨΙ4ΓΩΛΨ-ΟΚΣ).

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και αφού εισηγήθηκε το 1^{Ο} θέμα ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. **5401/18-10-2024 (24SYMV015624648 2024-10-18)** εργολαβική σύμβαση ποσού**: 104.943,17 €** με το Φ.Π.Α., η οποία υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Κυθήρων και του αναδόχου**: 'Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.'** για το έργο: «**ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΙΑΝΙΚΑ - ΚΑΡΑΒΑΣ» Δήμου Κυθήρων,** συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου τους **έξι (6)** μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, η οποία παρατάθηκε ως **30-06-2025** με την υπ' αρ. **67/2025 (ΑΔΑ: 9ΗΛΣΩΛΨ-49Ν)** απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κυθήρων.

Αντικείμενο της σύμβασης με τίτλο: «**ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΙΑΝΙΚΑ - ΚΑΡΑΒΑΣ» Δήμου Κυθήρων**, είναι η ασφαλτόστρωση οδού από τον οικισμό Διακοπουλιανίκων έως τον οικισμό Καραβά για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Με το με αρ. πρωτ. 806672/01.07.2025 **εγγράφου του Τεχνικού Τμήματος Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν του από** 26-06-2025 **αιτήματος χορήγησης παράτασης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «**ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΙΑΝΙΚΑ - ΚΑΡΑΒΑΣ»**, ζητήθηκε παράταση εκτέλεσης του έργου κατά ένα (1) μήνα έως την** 30-07-2025**, λόγω σοβαρών δυσκολιών στην μεταφορά προμηθειών στο νησί, κατά την παρούσα θερινή περίοδο.**

Εν συνεχεία, των ανωτέρω εισηγούμαστε από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κυθήρων, τη χορήγηση **παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΙΑΝΙΚΑ - ΚΑΡΑΒΑΣ» Δήμου Κυθήρων, από την λήξη της σύμβασης ως και ένα (1) μήνα, ήτοι μέχρι και την 30/07/2025, "με αναθεώρηση", ήτοι χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας "Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε."**

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πρακτικό αρ. 019/2025, μετά την οποία η Δημοτική Επιτροπή προέβη σε φανερή ονομαστική ψηφοφορία, λαμβάνοντας υπόψη της:

1. *Το Ν.3463/2006,*
2. *Το Ν.3852/2010,*
3. *Το Ν.4412/2016,*
4. *Την εισήγηση του θέματος και τη μνημονευόμενη σε αυτή Νομοθεσία.*

Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής τοποθετήθηκαν ως ακολούθως επί της ανωτέρω εισήγησης:

1. Κομηνός Γεώργιος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.
2. Καλλίγερος Δημήτριος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.
3. Σουρής Ζαχαρίας: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.

Ακολούθησε η καταμέτρηση των ψήφων, η οποία είχε ως εξής:

	Αριθμός Ψήφων (πλην του Προέδρου)	**Ονόματα ψηφισάντων**
ΝΑΙ	3	Κομηνός Γεώργιος, Καλλίγερος Δημήτριος, Σουρής Ζαχαρίας
ΟΧΙ		
ΛΕΥΚΟ		
ΑΠΟΧΗ / ΠΑΡΩΝ		
ΝΑΙ ΣΕ ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ [μόνο για τις περιπτώσεις που προβλέπεται ρητά η διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων]		
ΜΗ ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ		

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΙΑΝΙΚΑ - ΚΑΡΑΒΑΣ» Δήμου Κυθήρων, από την λήξη της σύμβασης ως και ένα (1) μήνα, ήτοι μέχρι και την 30/07/2025, "με αναθεώρηση", ήτοι χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας "Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε."

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **106/2025.**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.
Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. **ΚΟΜΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**
2. **ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

3. **ΣΟΥΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ**

Ακριβές Απόσπασμα
Κύθηρα, αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ
-Δήμαρχος Κυθήρων-

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Αλεζίδου Πολυξένη
Αναπλ. Προϊσταμένη
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών