Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.09.30 14:38:39 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 121/2026

Απόσπασμα από το πρακτικό της 24ης/2026 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κυθήρων

ΘΕΜΑ 3ο της ημερήσιας διάταξης:
Εξέταση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της υπηρεσίας "Τεχνικός Σύμβουλος του έργου: «Αποχέτευση νότιου τμήματος νήσου Κυθήρων»"

Στα Κύθηρα σήμερα, την **28η Σεπτεμβρίου 2026**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, συνήλθε σε τακτική, με μικτό τρόπο (δια ζώσης στην αίθουσα «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» του Δημαρχείου Κυθήρων και με τηλεδιάσκεψη μέσω ZOOM), συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κυθήρων, έπειτα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 4870/23.9.2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 135-147 του Ν. 5314/2026 (Α' 103), όπως ισχύει.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας κατ' άρθρο 145 και 147 παρ. 1 του Ν. 5314/2026, όπως ισχύει, δεδομένου ότι **σε σύνολο πέντε (5) μελών, παρόντα ήταν τρία (3) μέλη** και ονομαστικά οι:

Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα	Παρών/ Παρούσα	Τρόπος συμμετοχής	Απών/ Απούσα
1. **Χαρχαλάκης Ευστράτιος,** Δήμαρχος Κυθήρων – **Πρόεδρος Δ.Ε.**	●	Δια ζώσης	
2. **Καλλίγερος Δημήτριος**, δημοτικός σύμβουλος παράταξης πλειοψηφίας, τακτικό μέλος	●	Δια ζώσης	
3. **Κομηνός Γεώργιος**, δημοτικός σύμβουλος παράταξης πλειοψηφίας, τακτικό μέλος	●	Δια ζώσης	
4. **Σουρής Ζαχαρίας**, δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας, τακτικό μέλος		-	●
5. **Μεγαλοκονόμος Παναγιώτης**, δημοτικός σύμβουλος παράταξης μείζονος μειοψηφίας, τακτικό μέλος		-	●

Το πρακτικό της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής κατ' άρθρο 147 παρ. 6 του Ν. 5314/2026, όπως ισχύει, ανέλαβε ο δημοτικός υπάλληλος κ. Πρωτοψάλτης Παναγιώτης του Θεοδώρου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 42/2024 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΙ4ΓΩΛΨ-ΟΚΣ).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν για το παρόν θέμα, κατ' άρθρο 142 παρ. 4 του Ν. 5314/2026, όπως ισχύει, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καρβουνάδων κ. Χαραντζάς Ιωάννης, ο οποίος δεν προσήλθε, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κυθήρων κ. Κουσουρής Εμμανουήλ, ο οποίος δεν προσήλθε, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδίου κ. Κασιμάτης Κωνσταντίνος, ο οποίος δεν προσήλθε, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κοντολιανίκων κ. Κασιμάτης Ιωάννης, ο οποίος δεν προσήλθε, και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυλοποτάμου κ. Καρύδη Ευγενία, η οποία δεν προσήλθε.

Στη συνέχεια, **ο Πρόεδρος κ. Χαρχαλάκης Ευστράτιος** εισηγήθηκε το **3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, ως εξής:

Τίθενται υπ' όψη σας τα εξής:

- *Σύμφωνα με την **περ. αη' της παρ. 2 του άρθρου 138 του Ν. 5314/2026**, όπως ισχύει: «**2. Η δημοτική** και η περιφερειακή **επιτροπή**, αντίστοιχα, έχουν αποφασιστικού, γνωμοδοτικού και συντονιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες. Ειδικότερα: **α)** Οι αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες είναι οι εξής: ...**αη) Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες οι οποίες αναλύονται στο Μέρος ΣΤ' περί συμβάσεων** έργων, **μελετών**, προμηθειών, **υπηρεσιών των δήμων**, των περιφερειών και των νομικών προσώπων αυτών του Βιβλίου Τέταρτου: ...**ιν. ασκούν τις αρμοδιότητες της προϊσταμένης αρχής, κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων** έργων, μελετών, **παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4412/2016**, καθώς και στις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α' 232)».*
- *Σύμφωνα με το **άρθρο 1.4. της υπ' αριθμ. πρωτ. 6089/16.12.2022 διακήρυξης (ΑΔΑ: 6ΖΤ2ΩΛΨ-ΟΓΟ, ΑΔΑΜ: 24PROC015905094 2024-12-04): «Προϊσταμένη Αρχή: Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΘΥΡΩΝ**».*
- *Σύμφωνα με το **άρθρο 186 του Ν. 4412/2016**, όπως ισχύει: «**1. Οι συμβάσεις** μελετών και **παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών μπορούν να τροποποιούνται κατά τη διάρκειά τους υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132. Σε κάθε περίπτωση που η τροποποίηση της σύμβασης αφορά το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο αυτής, συντάσσεται Συγκριτικός Πίνακας, στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά και κατά συγκρίσιμο τρόπο οι καταβλητέες αμοιβές πριν και μετά από αυτόν και οι αντίστοιχες τροποποιήσεις στο φυσικό αντικείμενο και υπογράφεται συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση με τον ανάδοχο.** Αν ο ανάδοχος δεν καλύπτει τις κατηγορίες ή και τις ελάχιστες τάξεις των συμπληρωματικών μελετών ή υπηρεσιών υποχρεώνεται να συμπράξει με άλλον ή άλλους μελετητές ή παρόχους υπηρεσιών που εγκρίνονται από τον εργοδότη και η συμπληρωματική / τροποποιητική σύμβαση υπογράφεται με τη σύμπραξη στη νέα της μορφή. Δεν απαιτείται η υπογραφή συμπληρωματικής / τροποποιητικής σύμβασης στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4. **2. Για τον υπολογισμό της αμοιβής των μελετών και υπηρεσιών, που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση κατά το είδος τους, συντάσσεται Συγκριτικός Πίνακας (Σ.Π.)** και Πρωτόκολλο*

Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.). ***Οι τιμές των νέων εργασιών κανονίζονται με βάση τις αντίστοιχες τιμές μονάδας του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της περίπτωσης δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 53 πολλαπλασιαζόμενες με το λόγο της μέσης τιμής της οικονομικής προσφοράς της αρχικής σύμβασης για ομοειδείς εργασίες, προς τη μέση τιμή του Κανονισμού για τις ίδιες εργασίες. Εφόσον στον ανωτέρω Κανονισμό δεν περιέχονται τιμές μονάδας, η αμοιβή για τις νέες εργασίες προσδιορίζεται κατόπιν συμφωνίας, «με βάση συγκριτικά στοιχεία από αμοιβές συναφών μελετών». Για τις μελέτες και υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση κατά το μέγεθος, η αμοιβή τους στο Σ.Π. υπολογίζεται με βάση την αντίστοιχη τιμή μονάδας της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου. 3.*** *Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 132 και εφόσον αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης, επιτρέπεται η μείωση της συνολικής συμβατικής αμοιβής ή αυξομείωση των επιμέρους συμβατικών αμοιβών από κατηγορία σε κατηγορία που δεν υπερβαίνει το 20% κάθε κατηγορίας και το 10% της συνολικής συμβατικής αμοιβής, (χωρίς τον ΦΠΑ και αναθεώρηση τιμών), με τη σύνταξη και έγκριση Συγκριτικού Πίνακα υπό την προϋπόθεση ότι:* ***i)*** *δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης ούτε καταργείται κατηγορία μελετών της αρχικής σύμβασης και* ***ii)*** *δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία κατηγορία μελετών σε άλλη.* ***4. Η διάθεση του ποσού για τις απρόβλεπτες δαπάνες που περιλαμβάνεται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. Α' της παραγράφου 8 του άρθρου 53 γίνεται με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα. Με το ποσό αυτό καλύπτονται αλλαγές που προκύπτουν ιδίως από εφαρμογή νέων κανονισμών, κανόνων, προδιαγραφών κ.λπ., που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση της μελέτης, αλλά και λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, καθώς και απαιτούμενες αρχαιολογικές έρευνες, ώστε να εξασφαλίζεται γενικότερα η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και υλοποιησιμότητα του μελετούμενου έργου. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση. 5. Ο Σ.Π. και τα κατά περίπτωση Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συντάσσονται κατά τις ανωτέρω παραγράφους εγκρίνονται μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. 6.*** *Για τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών και Συγκριτικού Πίνακα, ο ανάδοχος υποβάλλει σχέδιο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και πρόταση, εφόσον απαιτείται, για την προθεσμία εκτέλεσης των συμπληρωματικών εργασιών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει και υπογράφει τα στοιχεία αυτά με εισήγηση του επιβλέποντα, συνοδεύοντάς τα με αιτιολογική έκθεση, στην οποία τεκμηριώνεται η κατά το νόμο σύνταξή τους. Ο Σ.Π. και το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει κοινοποιούνται νομίμως στον ανάδοχο, που υπογράφει με ή χωρίς επιφύλαξη. Εφόσον ο ανάδοχος υπογράψει με επιφύλαξη, δικαιούται να ασκήσει ένσταση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 198.* ***7. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποβάλλει το Συγκριτικό Πίνακα μαζί με το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., την ένσταση του αναδόχου και τις απόψεις της στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία εκδικάζει την ένσταση και τον εγκρίνει, όπως υποβλήθηκε ή τροποποιήθηκε, μετά από γνώμη του τεχνικού συμβουλίου. Αν ο Σ.Π. περιέχει ασάφειες, ανακρίβειες και λάθη που καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή***

τη διόρθωσή του, η Προϊσταμένη Αρχή τον επιστρέφει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η Προϊσταμένη Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την έγκριση του Συγκριτικού Πίνακα. 8. Ο εγκεκριμένος Σ.Π. κοινοποιείται στον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται, όταν απαιτείται από το νόμο, να υπογράψει συμπληρωματική / τροποποιητική σύμβαση, σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση και να εκτελέσει τις συμπληρωματικές εργασίες. *Αν ο ανάδοχος, παρά τη νόμιμη έγκριση του Συγκριτικού Πίνακα, αρνηθεί να υπογράψει τη συμπληρωματική / τροποποιητική σύμβαση, η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί να διαλύσει αζημίως για τον κύριο του έργου τη σύμβαση εφόσον με αιτιολογημένη απόφασή της κρίνει ότι η αρχική σύμβαση δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς την εκτέλεση των εργασιών της συμπληρωματικής /τροποποιητικής σύμβασης.* ***9.*** *Η προθεσμία για την άσκηση αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης έγκρισης του Σ.Π. αρχίζει με την κοινοποίησή της στον ανάδοχο και δεν επηρεάζεται από τη μεταγενέστερη υπογραφή της συμπληρωματικής / τροποποιητικής σύμβασης».*

- *Ο Δήμος Κυθήρων έχει συνάψει με την ένωση οικονομικών φορέων «ENCON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - Π. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - Π. ΑΡΓΥΡΟΣ - Φ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ - Ι. ΡΟΜΠΟΛΑΣ» την* ***υπ' αριθμ. πρωτ. 3190/9.7.2025 σύμβαση παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών*** *για την υλοποίηση της υπηρεσίας "Τεχνικός Σύμβουλος του έργου: «Αποχέτευση νότιου τμήματος νήσου Κυθήρων»"* ***(ΑΔΑΜ: 25SYMV017183782 2025-07-09).***
- *Με το* ***από 27.5.2026 (έλαβε αρ. πρωτ. 2312/28.5.2026) έγγραφο*** *της ένωσης οικονομικών φορέων, διαβιβάστηκαν στον Δήμο:*
  1) ο από 27.5.2026 1ος ΣΠ,
  2) η από 27.5.2026 συνοδευτική αιτιολογική έκθεση με το από 27.5.2026 πινάκιο προεκτίμησης αμοιβής συμπληρωματικών μελετών-εργασιών.

  Σύμφωνα με την από 27.5.2026 αιτιολογική έκθεση:
  - *Κατά την υλοποίηση του έργου προέκυψαν συμπληρωματικές εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες με βάση τη μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου, ενώ οι πρόσθετες εργασίες εγκρίθηκαν μέσω ΑΠΕ του Αναδόχου. Έτσι οι βασικές προσθήκες ήταν η αύξηση του αριθμού των αντλιοστασίων από εννέα (9) σε δέκα τρία (13) ενώ ένα ακόμα κεντρικό αντλιοστάσιο θα απαιτηθεί στο Καψάλι μαζί με τους συνοδούς καταθλιπτικούς αγωγούς και τον έλεγχο της χωροθέτησης των νέων αντλιοστασίων που συχνά προκαλεί τοπικές αντιδράσεις. Ακόμα εγκρίθηκε συμπληρωματικός εξοπλισμός στα αντλιοστάσια όπως απόσμηση, αντιπλημματική προστασία, γειώσεις καθώς και κατασκευή οικίσκων που πρέπει να αξιολογηθούν. Τέλος τροποποιήθηκε η γενική διάταξη της ΕΕΛ λόγω ανεπάρκειας χώρου με πρόσθετους σημαντικούς εκβραχισμούς και παραγωγή προϊόντων ΑΕΚΚ τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν και ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.*
  - *Ακόμα η Δ/νουσα υπηρεσία έχει ζητήσει από τον Τεχνικό Σύμβουλο την επικαιροποίηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου, ώστε σε αυτή να περιληφθούν όλες οι αλλαγές στα έργα που έχουν προκύψει, όπως -ενδεικτικά αναφέρονται- μετακινήσεις θέσεων αντλιοστασίων, προτεινόμενα νέα αντλιοστάσια αποχέτευσης, μικρές τροποποιήσεις στα δίκτυα αποχέτευσης, σημαντικές πρόσθετες εκσκαφές στη θέση της ΕΕΛ, μετατόπιση της μονάδας*

βοθρολυμάτων, οι οποίες προέκυψαν από τις μελέτες εφαρμογής που υπέβαλε ο Ανάδοχος στα πλαίσια υλοποίησης του έργου, έτσι ώστε αυτές να ενσωματωθούν στην ΑΕΠΟ και να μην υπάρχουν ενστάσεις και διαμαρτυρίες πολιτών κατά την υλοποίηση των έργων. Το αντικείμενο αυτό δεν περιλαμβάνεται στο συμβατικό αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου από το έργο, καθώς δεν ήταν εκ των προτέρων γνωστό.

- *Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η χρηματοδότηση των παραπάνω εργασιών μέσω ανάλωσης χρημάτων από τα απρόβλεπτα χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Δήμου και για το λόγο αυτό συντάσσεται ο παρών 1ος Συγκριτικός Πίνακας. Τονίζεται ότι τα πτυχία των συμπραττόντων καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες των νέων συμπληρωματικών εργασιών.*
- *Με βάση τις παραπάνω συμπληρωματικές εργασίες, συντάχθηκε ο παρών **1ος Συγκριτικός Πίνακας**, από τον οποίο προκύπτει δαπάνη πρόσθετων εργασιών ίση με **21.640,15 ΕΥΡΩ** πλέον ΦΠΑ ίσο με **5.193,641 ΕΥΡΩ**, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της Σύμβασης. Η δαπάνη αυτή καλύπτεται πλήρως από την ανάλωση των απρόβλεπτων.*
- *Δεν απαιτείται πρόσθετος χρόνος καθώς η υλοποίηση των παραπάνω εργασιών θα γίνεται παράλληλα με τις εργασίες του τεχνικού συμβούλου.*

- *Με το **υπ' αριθμ. πρωτ. 1203502/18.9.2026 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (ΤΣΔΕΠΑ)**, διαβιβάστηκε στον Δήμο το **από 3.6.2026 πρακτικό της 8ης/2026 συνεδρίασης του εν λόγω γνωμοδοτικού οργάνου**, με το οποίο παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του για την έγκριση του 1ου Σ.Π. της υπηρεσίας "Τεχνικός Σύμβουλος του έργου: «Αποχέτευση νότιου τμήματος νήσου Κυθήρων»".*

Λαμβάνοντας υπ' όψη τις ανωτέρω διατάξεις και στοιχεία που μνημονεύονται στην εισήγηση, καλείται η Δημοτική Επιτροπή όπως:

1. ***Εγκρίνει τον από 27.5.2026 1ο Συγκριτικό Πίνακα της υπηρεσίας "Τεχνικός Σύμβουλος του έργου: «Αποχέτευση νότιου τμήματος νήσου Κυθήρων»", όπως διαβιβάστηκε στον Δήμο με το από 27.5.2026 (έλαβε αρ. πρωτ. 2312/28.5.2026) έγγραφο της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων «ENCON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - Π. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - Π. ΑΡΓΥΡΟΣ - Φ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ - Ι. ΡΟΜΠΟΛΑΣ» και σύμφωνα με α) την από 27.5.2026 συνοδευτική αιτιολογική έκθεση με το από 27.5.2026 πινάκιο προεκτίμησης αμοιβής συμπληρωματικών μελετών-εργασιών και β) το από 3.6.2026 πρακτικό θετικής γνωμοδότησης της 8ης/2026 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (ΤΣΔΕΠΑ).***
2. ***Η Απόφαση που θα ληφθεί να κοινοποιηθεί στην ανάδοχο.***

Αφού ολοκληρώθηκε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών, ο Πρόεδρος κάλεσε τα παρευρισκόμενα μέλη να ψηφίσουν και η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ' όψη της την εισήγηση του θέματος και τις αναφερόμενες σε αυτήν διατάξεις και λοιπά στοιχεία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. **Εγκρίνει τον από 27.5.2026 1ο Συγκριτικό Πίνακα της υπηρεσίας "Τεχνικός Σύμβουλος του έργου: «Αποχέτευση νότιου τμήματος νήσου Κυθήρων»", όπως διαβιβάστηκε στον Δήμο με το από 27.5.2026 (έλαβε αρ. πρωτ. 2312/28.5.2026) έγγραφο της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων «ENCON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - Π. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - Π. ΑΡΓΥΡΟΣ - Φ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ - Ι. ΡΟΜΠΟΛΑΣ» και σύμφωνα με α) την από 27.5.2026 συνοδευτική αιτιολογική έκθεση με το από 27.5.2026 πινάκιο προεκτίμησης αμοιβής συμπληρωματικών μελετών-εργασιών και β) το από 3.6.2026 πρακτικό θετικής γνωμοδότησης της 8ης/2026 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (ΤΣΔΕΠΑ).**
2. **Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην ανάδοχο.**

Η πρόταση του Προέδρου συγκέντρωσε **τρεις (3) ψήφους σε σύνολο τριών (3) έγκυρων ψήφων**.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **121/2026**.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Χαρχαλάκης Ευστράτιος	**Τα μέλη** Καλλίγερος Δημήτριος Κομηνός Γεώργιος
Ο γραμματέας Πρωτοψάλτης Παναγιώτης	